


Унифицированная форма № КС-3
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 № 100

Инвестор	Форма по ОКУД	Код	0322005
Заказчик: ТСЖ «Гончарова, 47» 427960, РФ, УР, г. Сарapul, ул. Гончарова, д.47	по ОКПО		
Подрядчик: ООО «Котр-сервис» 427990, РФ, УР, Сарapulский район, с. Сигаево, ул. Садовая, 6	по ОКПО		
Стройка: Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Сарapul, ул. Гончарова, д.47	по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		Договор подряда (контракт)	
	номер	5/н	
	дата	20 06 2016	
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	20.06.2016	24.06.2016	23.09.2016

СПРАВКА
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.			
		Код	с начала проведения работ	с начала года, на отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ по стройке		310000,00	310000,00	310000,00
1	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: г. Сарapul, ул. Гончарова, д.47		310000,00	310000,00	310000,00
	Сумма НДС				0,00
	Всего с учетом НДС				310000,00



[Handwritten signature]
 подпись

Мухоморова А.А.
 расшифровка подписи
 Огнева Л.П.
 расшифровка подписи

Унифицированная форма № КС-3 УТ
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 № 109

Инвестор	Форма по ОКУД	0322005
Заказчик: ТСК «Гончарова, 47» 427960, УР, г. Саратул, ул. Гончарова, д.47	по ОКЮ	
Подрядчик: ООО «Коммунальное обслуживание и текущий ремонт- сервис» 427990, УР, Саратовский район, с. Ситцево, ул. Саловая, д.6	по ОКЮ	
Стройка: Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Саратул, ул. Гончарова, д.47	по ОКЮ	
Объект: Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Саратул, ул. Гончарова, д.47		
Вид деятельности по ОКД		
Договор подряда (контракт)		
номер	б/н	
дата	20	06 2016
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	20.07.2016	121.06.2016	30.07.2016

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ по смете № 1

Наименование: **Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Саратул, ул. Гончарова, д.47**

Сметная стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 310000.00 руб.

№ п/п	позн	Наименование работ	№ единицы расценки	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда		
						Всего	машин	Всего	основной	машин	осн. рабочие	
						Основной	в т.ч.	Основной	в т.ч.	в т.ч.	в т.ч.	
						затраты	затраты	затраты	затраты	материалов	материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Ремонт отмостки												
1	1	Разборка бетонных оснований под полы на тротуарах	ТЕР46-04009-01	1 м3	6.00	193.50	106.51	1161	522	639	53.58	
						86.99	23.37			140	13.56	
2	2	Очистка отмостки вручную от растительности, с отрывкой грунта с разравниванием	ТЕР468-023-02	1 м	50.00	5.03		250	250		31.00	
						5.03						
3	3	Устройство основания под фундамента песчаного (с уклоном 15°)	ТЕР8-01002-01	1 м3	35.00	199.03	30.71	6966	811	1075	90.75	
						23.18	3.90			137	12.60	
		Копп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500										
4	4	Песок природный для строительных работ с рекой	408-0122	м3	-42.00	120.47		-5060				
5	5	Устройство отмостки железобетонной с устройством опалубки	ТЕР46-011001-16	1 м3	0.275	7619.34	3990.67	1402	641	1771	87.40	
						2322.91	473.06			140	7.55	
		Копп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500										
6	8	Погрузка при автомобильных перевозках материала строительного с погрузкой вручную	ТССЦпг01-10101-041	1 т	14.40	42.28	37.82	609	64	545	8.35	
						4.46						
Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах								руб.	5448	2799	4209	246
- накладные расходы								руб.	2755			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

-сметная прибыль	руб.	1654
ВСЕГО:		10267
Индекс на осн э/п (пр.10 п.58 июнь 2016) [2_1_6]	14.4200	32993
Индекс на экслт. машин [2_1_7]	6.2600	18292
Индекс на э/п машинозатов [2_1_8]	14.4200	5869
Индекс к стоимости материалов [2_1_9]	9.1400	1960
ИТОГО:		59116
Накладные расходы 12.25*0.94 [3_2_10]	11.5200	31738
ИТОГО:		60854
сметная прибыль 11.54*0.9 [4_3_11]	10.3900	17185
ВСЕГО :		108039

2. Автоперевозка

7	9	Перевозка грузов I класса автомобилями-с амосвалами грузоподъемностью 10 т работа ющих вне карьера на расстояние до 10 км	ТССЦпр01 -32101-010	1 т	14.40	12.53	12.53	180	180
		Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах	руб.					180	180
		ВСЕГО:						180	
		Индекс на автоперевозки (пр10 п.188 март 2016) [2_1_7]		7.1000				1278	
		ВСЕГО :						1278	

3. Ремонтные работы по вводу в полбан

8	10	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	ТЕРБ53 -16-1	1 м3	0.50	890.07	29.99	44	17.99
						304.43	5.97		0.00
9	11	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	404-0005	1000 шт.	-0.201	1023.45		-206	
10	12	Раствор готовый кладочный цементно-извес тковый марки 50	402-0013	м3	-0.1265	580.07		-73	
11	13	Устройство подстилающих слоев бетонных 2кв.м. толщ.100мм	ТЕР11 -01003-09	1 м2	0.20	783.87	0.15	25	0.84
		Коэф = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500				37.85			
12	14	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	-0.204	719.34		-147	
13	15	Асфирование подстилающих слоев и набетон ок	ТЕРБ -01015-10	1 т	0.0037	370.36	50.57		0.05
		Коэф = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500				136.14	0.77		

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах	руб.	178	161	15	19
-накладные расходы	руб.	143			
-сметная прибыль	руб.	115			
ВСЕГО:		436			
Индекс на осн э/п (пр.10 п.59 июнь 2016)	14.4200	2322			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	[2_1_6]										
	Индекс на экспл. машин [2_1_7]			6.6500					80		
	Индекс на э/п машинистов [2_1_8]			14.4200					43		
	Индекс к стоимости материалов [2_1_9]			3.9800					8		
	ИТОГО:								2453		
	Накладные расходы 12.25*0.94 [3_2_10]			11.5000					1647		
	ИТОГО:								4100		
	Сметная прибыль 11.54*0.9 [4_3_11]			10.3900					1195		
	ВСЕГО :								5095		
4. Материалы в текущих ценах											
14	17 Песок		м3	42.00	542.37				22780		
15	18 Бетон М250		м3	28.1165	4067.80				114372		
16	19 Сетка кладочная 100x100x4		м2	228.66	78.05				17847		
17	20 Кирпич керамический обыкновенный 250x120 кбми М100		шт	201.00	10.17				2044		
18	21 Раствор цементный кладочный М50		м3	0.1265	3830.51				485		

	Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах		руб.						157528		
	ВСЕГО:								157528		
	Транспортные расходы [2_1_5]			0.0100					1575		
	ИТОГО:								159103		
	Заготовительно-складские расходы [3_2_5]			0.0200					3182		
	ВСЕГО :								162285		

	Итого прямых затрат по акту в базовых ценах:		руб.						163744	2440	5024
	-накладные расходы		руб.						2898		
	-сметная прибыль		руб.						1769		
	Итого по акту в базовых ценах:		руб.						168411		
	Итого прямых затрат по акту в текущих ценах:		руб.						215127	2440	5024
	-накладные расходы								33385		
	-сметная прибыль								18380		
	Итого по акту в текущих ценах:		руб.						276897		
	ВСЕГО:								276897		
	НДС к экспл машин [5_4_3]			0.1800					2537		
	НДС к материалам [5_4_5]			0.1800					2530		
	ВСЕГО :								310000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Итого по акту в текущих ценах: Триста десять тысяч руб.



«Комп-сервис»

[Handwritten signature]
подпись

А.А. Мушинкин
расшифровка подписи

Принял представитель ТСЖ «Гончарова, 47»



[Handwritten signature]
подпись

Л.П. Огнева
расшифровка подписи