

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - ТСЖ "Гагарина,85" УР, г. Саранул, ул. Гагарина,85
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "КОНТАКТ" УР, г. Саранул, ул. Голя,78
Стройка - Апитальный ремонт системы электроснабжения
Объект - УР, Саранул, ул Гагарина, 85

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Код	
0322005	
номер	51
дата	08.06.2017г.
Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	16.06.2017	01.06.2017	30.06.2017

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №51, Капитальный ремонт системы электроснабжения жилого дома по адресу УР, г. Саранул, ул. Гагарина,85
Основание - дефектная ведомость

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 385,895 тыс. руб.
строительных работ _____ 171,956 тыс. руб.
монтажных работ _____ 200,355 тыс. руб.
прочих _____ 9,763 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 90,706 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 585,33 чел. час

Номер по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1.							
1	1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	ТЕРр67-2-2 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	100 м	8	25,85	207
2	2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	ТЕРр67-2-2 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	100 м	1,5	25,85	39
3	3	Демонтаж стальных труб, проложенных до 25 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	ТЕРр67-2-5 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	100 м труб	1,3	157,68	205
4	4	Демонтаж коробка кабельная соединительная или разветвительная (Районный к-т 15%); МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	ТЕРм10-04-066-04 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	1 шт.	4	10,98	44
5	5	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	ТЕРм08-02-409-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	100 м	1,3	400,28	520
6	6	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	ТЕРм08-03-545-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	1 шт.	4	122,35	489
7	7	Затягивание провода в проложенные трубы первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	100 м	1,3	103,91	135

1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ² (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	ТЕРм08-02-412-10 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	100 м	5,2	87,58	
9	9	Затягивание провода в проложенные трубы - кабель ВВГнг 3х2,5 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	100 м	1,04	103,91	108
10	10	Затягивание провода в проложенные трубы - кабель ВВГнг 3х1,5 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	100 м	0,4	103,91	42
11	11	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	ТЕРм08-02-403-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	100 м	2,92	177,67	519
12	12	Зажим (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	ТЕРм08-01-082-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	100 шт.	2,1	964,75	2026
13	13	Изготовление соединительных перемычек мз провода ПВ1 1х6 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	100 м	0,7	487,52	341
14	14	Изготовление соединительных перемычек мз провода ПВ1 1х4 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	100 м	1,4	487,52	683
15	15	Установка шинки нулевой на изоляторах (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	1 шт.	140	12,46	1744
16	16	Демонтаж плавких вставок (Районный к-т 15%); МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	ТЕРм08-01-080-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	1 шт.	15	6,48	97
17	17	Демонтаж пинцетов плавких вставок (Районный к-т 15%); МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	ТЕРм08-01-080-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	1 шт.	30	6,48	194
18	18	Демонтаж рубильник на металлическом основании: однополюсный на ток до 250 А (Районный к-т 15%); МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	ТЕРм08-03-521-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	1 шт.	1	4,11	4
19	19	Автоматический выключатель 160А ЗП (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	ТЕРм08-01-080-03 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	1 шт.	1	44,17	44
20	20	Автоматический выключатель 50А , 45А - ЗП (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	ТЕРм08-01-080-03 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	1 шт.	4	44,17	177

1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 - А'выключатель 161П (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	ТЕРм08-01-080-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	1 шт.	5	22,47	112
22	22	Монтаж шинки нулевой (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	ТЕРм08-01-080-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	1 шт.	1	22,47	22
23	23	Монтаж шинки РЕ (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	ТЕРм08-01-080-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	1 шт.	1	22,47	22
24	24	Демонтаж кабеля - АРНГ 1х16 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	ТЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	100 м	0,35	81,05	28
25	25	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 - перемычки ПВ 1-1х25 дл. 2,5мХ14 шт (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54 Электромонтажные работы на других объектах	ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	100 м	0,35	487,52	171
разные работы							
26	26	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	ТЕР46-03-009-08 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	100 шт.	0,07	2298,93	161
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							8589
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							99329
Накладные расходы							64308
Сметная прибыль							40044
Итого по разделу 1 :							
Итого Строительные работы							3326
Итого Монтажные работы							200355
Итого							203681
В том числе:							
Материалы							9007
Машины и механизмы							5902
ФОТ							85312
Накладные расходы							64308
Сметная прибыль							40044
Итого по разделу 1							203681
Раздел 2. Испытания							
27	27	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены (прил 10 п.131 март 17 ОЗП=14,86; ЗПМ=14,86 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	ТЕРп01-11-028-01 Пост.Правит.УР от 05.04.10 №107	1 линия	8	5,5	44
28	28	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены (прил 10 п.131 март 17 ОЗП=14,86; ЗПМ=14,86 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	ТЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	100 точек	0,25	178,1	45
29	29	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены (прил 10 п.131 март 17 ОЗП=14,86; ЗПМ=14,86 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	ТЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	1 измерение	1	22,26	22
30	30	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевод в текущие цены (прил 10 п.131 март 17 ОЗП=14,86; ЗПМ=14,86 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	ТЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	1 токоприемник	15	16,77	252
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							363
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							5394
Накладные расходы							2805
Сметная прибыль							1564
Итого по разделу 2 Испытания :							
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%							9763
Итого							9763
В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Испытания							
Раздел 3. материалы в текущих ценах							
31	31	провод ПУГВнг-LS 1x16-0,66 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 транспортные расходы МАТ=1,03 Материалы	прайс	м	1020	93	94860
32	32	провод ПУГВнг-LS 1x4-0,66 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 транспортные расходы МАТ=1,03 Материалы	прайс	м	250	29	7250
33	33	провод ПВ 1x6 1x6-0,66 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 транспортные расходы МАТ=1,03 Материалы	прайс	м	32	40,25	1288
34	34	провод ПВ 1 1x25-0,66 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 транспортные расходы МАТ=1,03 Материалы	прайс	м	35	164	5740
35	35	Кабель ВВГ 3x2,5 -0,66 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 транспортные расходы МАТ=1,03 Материалы	прайс	м	104	65,8	6843
36	36	Кабель ВВГ 3x1,5-0,66 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 транспортные расходы МАТ=1,03 Материалы	прайс	м	40	31	1240
37	37	наконечник ТМЛ -25 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 транспортные расходы МАТ=1,03 Материалы	прайс	шт	12	15	180
38	38	хомут кабельный дл. 250 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 транспортные расходы МАТ=1,03 Материалы	прайс	шт	100	98	9800
39	39	консоль ВС с основанием 200 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 транспортные расходы МАТ=1,03 Материалы	прайс	шт	4	51	204
40	40	консоль ВС с основанием 150 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 транспортные расходы МАТ=1,03 Материалы	прайс	шт	32	48	1536
41	41	анкерный болт М8х65 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 транспортные расходы МАТ=1,03 Материалы	прайс	шт	36	12	432
42	42	сжим 4-16 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 транспортные расходы МАТ=1,03 Материалы	прайс	шт	210	24	5040
43	43	труба гладкая жесткая ПВХд50 дл. 3м (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 транспортные расходы МАТ=1,03 Материалы	прайс	м	42	207	8694
44	44	поворот на 90 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 транспортные расходы МАТ=1,03 Материалы	прайс	шт	10	20	200
45	45	муфта соединительная (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 транспортные расходы МАТ=1,03 Материалы	прайс	шт	16	48	768
46	46	коробка протяжная (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 транспортные расходы МАТ=1,03 Материалы	прайс	шт	4	345	1380
47	47	шинка N м на 6 контактов на изоляторах (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 транспортные расходы МАТ=1,03 Материалы	прайс	шт	70	62	4340
48	48	шинка PE на 6 контактов ,тр изоляторов (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 транспортные расходы МАТ=1,03 Материалы	прайс	шт	70	50	3500
49	49	автомат ВА 88-33-3р 160А (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 транспортные расходы МАТ=1,03 Материалы	прайс	шт	1	3384	3384

1	2	3	4	5	6	7	8
50	50	автомат ВА 88-33-3р 50А (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 транспортные расходы МАТ=1,03 Материалы	прайс	шт	2	403	806
51	51	автомат ВА 88-33-3р 45А (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 транспортные расходы МАТ=1,03 Материалы	прайс	шт	2	316	632
52	52	автомат ВА 88-33-3р16А (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 транспортные расходы МАТ=1,03 Материалы	прайс	шт	5	403	2015
53	53	шинка N (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 транспортные расходы МАТ=1,03 Материалы	прайс	шт	1	550	550
54	54	шинка РЕ (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 транспортные расходы МАТ=1,03 Материалы	прайс	шт	1	300	300
55	55	динрейка (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 транспортные расходы МАТ=1,03 Материалы	прайс	шт	12	110	1320
56	56	шина фазная 3ф (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 транспортные расходы МАТ=1,03 Материалы	прайс	шт	5	210	1050
57	57	наконечник 16 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 транспортные расходы МАТ=1,03 Материалы	прайс	шт	20	7	140
58	58	гофра труба д 50 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 транспортные расходы МАТ=1,03 Материалы	прайс	м	10	22,59	226

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 163718

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах 168630

Итого по разделу 3 материалы в текущих ценах :

Материалы 168630

Итого 168630

В том числе:

Материалы 168630

Итого по разделу 3 материалы в текущих ценах 168630

ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 172670

Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах 273353

Накладные расходы 67113

Сметная прибыль 41608

Итого по акту:

Итого Строительные работы 171956

Итого Монтажные работы 200355

Итого Прочие затраты 9763

Итого 382074

В том числе:

Материалы 177637

Машины и механизмы 5902

ФОТ 90706

Накладные расходы 67113

Сметная прибыль 41608

непредвиденные расходы 1% 3821

ВСЕГО по акту 385895

Сделан М.П. инженер *Колотов С.Д.* Колотов С.Д.

должность подпись расшифровка подписи

на основании приказа № 24 от 12.03.2012г.

Принял Председатель ТСЖ *Колотов М.Л.* Колотов М.Л.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

