


Унифицированная форма № КС-3  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11.11.99 № 100

|   |         |
|---|---------|
|   | Код     |
| Инвестор  | 0322005 |
| -----по ОКПО  |         |
| Заказчик: ТСЖ «Ефима Колчина, 74» 427900, РФ, УР, г. Саранул,<br>ул. Ефима Колчина, 74              |         |
| -----по ОКПО  |         |
| Подрядчик: ООО «Котр-сервис» 427990, РФ, УР, Саранулский район,<br>с. Сигаево, ул. Садовая, 6       |         |
| -----по ОКПО  |         |
| Стройка: Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома<br>по адресу: ул. Ефима Колчина, 74 |         |
| Вид деятельности по ОКДП  |         |
| Договор подряда (контракт)  |         |
| номер   |         |
| дата  |         |
| Вид операции  |         |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |           |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------|
|                 |                  | с               | по        |
| 1               | 30.05.2016г      | 30.08.15г       | 30.05.16г |

СПРАВКА  
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |   |                                |           |
|-------|---|--|---|--------------------------------|-----------|
|       |   | с начала проведения работ                  | с начала года, за отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный период |           |
| 1     | 2   | 3  | 4   | 5                              | 6         |
|       | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ по стройке                                     | 438550,00                                  | 438550,00                                     |                                | 438550,00 |
| 1     | Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Ефима Колчина, 74           | 438550,00                                  | 438550,00                                     |                                | 438550,00 |
|       | Сумма НДС   |  |   |                                | 0.00      |
|       | Всего с учетом НДС  |  |   |                                | 438550,00 |



Сдал Директор ООО «Котр-сервис»  
 должность  
 М.П.

*Handwritten signature*  
 Подпись

Мушкин А.А.  
 расшифровка подписи

Принял Председатель ТСЖ «Ефима Колчина,  
 должность  
 М.П.



Горбунова С.И.  
 расшифровка подписи

Унифицированная форма № КС-2 УТ  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11.11.99 № 100

|   |         |
|---|---------|
|   | Код     |
| Инвестор  | 0322005 |
| Заказчик: ТСК «Ефима Колчина, 74» 427900, УР, г. Саратул,<br>ул. Ефима Колчина, 74  |         |
| Подрядчик: ООО «Коммунальное обслуживание и текущий ремонт-<br>сервис» 427990, УР, Саратовский район, с. Сигаево,<br>ул. Садовая, д.6 |         |
| Стройка: Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома<br>по адресу: ул. Ефима Колчина, 74                                   |         |
| Объект: Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома<br>по адресу: ул. Ефима Колчина, 74                                    |         |
| Вид деятельности по ОКДП  |         |
| Договор подряда (контракт)  |         |
| номер   |         |
| дата  |         |
| Вид операции  |         |

|                 |                  |                        |
|-----------------|------------------|------------------------|
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период        |
| 1               | 30.05.2016       | с 30.08.15 по 30.05.16 |

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ по смете № 1

Наименование: Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Ефима Колчина, 74

Сметная стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 438550.00 руб.

| Номер<br>п/п пози <br>ции     | Наименование работ   | Номер<br>единичной расценки | Единица<br>измере-<br>ния | Кол-во | Цена за единицу, руб. |          | Общая стоимость, руб. |          |          | затраты труда |    |
|-------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|--------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|----------|---------------|----|
|                               |  |                             |                           |        | Всего                 | машин    | Всего                 | основной | машин    | осн. рабочих  |    |
|                               |  |                             |                           |        | Основной              | в т.ч.   | Всего                 | зарплаты | в т.ч.   | механизаторов |    |
|                               |  |                             |                           |        | зарплаты              | зарплаты |                       | зарплаты | зарплаты |               |    |
| 1                             | 2  | 3                           | 4                         | 5      | 6                     | 7        | 8                     | 9        | 10       | 11            | 12 |
| 1. Ремонт наплавленной кровли |  |                             |                           |        |                       |          |                       |          |          |               |    |
| 1                             | 1 Разборка покрытий кровель из рулонных ма-<br>териалов  | ТЕР46<br>-04008-01          | 100 м2                    | 5.00   | 158.58                | 38.19    | 793                   | 602      | 191      | 71.90         |    |
|                               |  |                             |                           |        | 120.39                |          |                       |          |          |               |    |
| 2                             | 2 Ремонт цементной стяжки площадью заделки<br>до 1,0 м2 толщиной 20мм  | ТЕРр58<br>-16-3             | 100 мест                  | 1.00   | 2605.28               | 66.05    | 2605                  | 1235     | 66       | 129.90        |    |
|                               |  |                             |                           |        | 1235.41               | 14.27    |                       |          | 14       | 1.38          |    |
| 3                             | 4 Раствор готовый кладочный цементный марк<br>и 100  | 402-0004                    | м3                        | -2.14  | 603.35                |          | -1291                 |          |          |               |    |
| 4                             | 5 Устройство выравнивающих стяжек цементно<br>-песчань толщиной 15 мм  | ТЕР12<br>-01017-01          | 100 м2                    | 1.00   | 1483.16               | 221.40   | 1483                  | 290      | 221      | 31.30         |    |
|                               |  |                             |                           |        | 290.15                | 28.09    |                       |          | 28       | 2.43          |    |
|                               | Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500<br>Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500   |                             |                           |        |                       |          |                       |          |          |               |    |
| 5                             | 6 Раствор готовый кладочный цементный марк<br>и 100  | 402-0004                    | м3                        | -1.53  | 603.35                |          | -923                  |          |          |               |    |
| 6                             | 7 Устройство выравнивающих стяжек на каждь<br>й 1 мм изменения толщины добавлять или и<br>сключать к расценке 12-01-017-01 до толщ<br>ины 50мм | ТЕР12<br>-01017-02          | 100 м2                    | 1.00   | 1128.66               | 45.66    | 1129                  | 160      | 46       | 17.25         |    |
|                               |  |                             |                           |        | 159.90                | 6.47     |                       |          | 6        | 0.56          |    |
|                               | Козп=15*1.1500=17.2500<br>Кмаш=15*1.2500=18.7500 Кзпм = 18.7500<br>Кмат = 15.0000 Кт1 = 17.2500<br>Кт2 = 18.7500                               |                             |                           |        |                       |          |                       |          |          |               |    |
| 7                             | 8 Раствор готовый кладочный цементный марк<br>и 100  | 402-0004                    | м3                        | -1.53  | 603.35                |          | -923                  |          |          |               |    |
| 8                             | 9 Обеспыливание поверхности кровли   | ТЕР13                       | 1 м2                      | 800.00 | 1.36                  | 0.30     | 1088                  | 848      | 240      | 96.00         |    |

| 1  | 2  | 3  | 4       | 5    | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11     | 12 |
|--|----|--|---------|------|----------|--------|--------|------|------|--------|----|
|  |    | -06004-01  |         |      |          |        |        |      |      |        |    |
|  |    | Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500<br>Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500   |         |      |          | 1.06   |        |      |      |        |    |
| 9  | 10 | Отрубовка оснований из бетона или раств<br>ора под водоизоляционный кровельный кове<br>р битумной грунтовкой с ее приготовление<br>м<br>Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500<br>Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500 | 100 м2  | 8.00 | 597.22   | 5.15   | 4778   | 385  | 41   | 41.04  |    |
|  |    |  |         |      | 48.13    |        |        |      |      |        |    |
| 10   | 11 | Устройство кровель плоских из наплавляем<br>ых материалов в два слоя<br>Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500<br>Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500   | 100 м2  | 8.00 | 378.77   | 58.14  | 3030   | 1334 | 465  | 132.08 |    |
|  |    |  |         |      | 166.74   | 3.48   |        |      | 28   | 2.00   |    |
| 11   | 14 | Устройство примыканий кровель из наплавл<br>ямых материалов к стенам и парапетам вы<br>сотой более 600 мм с одним фартуком<br>Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500<br>Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500           | 100 м   | 0.50 | 4227.42  | 132.87 | 2114   | 296  | 66   | 30.02  |    |
|  |    |  |         |      | 591.74   | 11.63  |        |      | 6    | 0.42   |    |
| 12   | 16 | Омена обделок из листовой стали (Брандма<br>узров и парапетов без обделки боковых ст<br>енок) шириной до 1 м<br>Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500<br>Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500                         | 100 м   | 0.50 | 6283.81  | 13.25  | 3142   | 322  | 7    | 35.13  |    |
|  |    |  |         |      | 643.07   | 2.50   |        |      | 1    | 0.09   |    |
| 13   | 17 | Установка зонтов над шахтами из листовой<br>стали прямоугольного сечения периметром<br>4000 мм<br>Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500<br>Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500                                       | 1 зонт  | 8.00 | 69.54    | 10.26  | 556    | 319  | 82   | 33.60  |    |
|  |    |  |         |      | 39.93    | 0.17   |        |      | 1    | 0.08   |    |
| Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах           |    |  | руб.    |      |          |        | 17581  | 5791 | 1425 | 618    |    |
|  |    |  |         |      |          |        |        |      | 84   | 6      |    |
| -накладные расходы                                       |    |  | руб.    |      |          |        | 5408   |      |      |        |    |
| -сметная прибыль   |    |  | руб.    |      |          |        | 3119   |      |      |        |    |
| ВСЕГО:   |    |  |         |      |          |        | 26108  |      |      |        |    |
| Индекс на осн з/п (пр.10 п. 42 сентябрь 2015)<br>[2_1_6] |    |  | 14.4400 |      |          |        | 83622  |      |      |        |    |
| Индекс на экпл. машин 5.26*1.18<br>[2_1_7]               |    |  | 6.2100  |      |          |        | 8328   |      |      |        |    |
| Индекс на з/п машинистов<br>[2_1_8]                      |    |  | 14.4400 |      |          |        | 1213   |      |      |        |    |
| Индекс к стоимости материалов 4.22*1.18<br>[2_1_9]       |    |  | 4.9800  |      |          |        | 51618  |      |      |        |    |
| ИТОГО:   |    |  |         |      |          |        | 144781 |      |      |        |    |
| Накладные расходы 12.27*0.94<br>[3_2_10]                 |    |  | 11.5300 |      |          |        | 62354  |      |      |        |    |
| ИТОГО:   |    |  |         |      |          |        | 207135 |      |      |        |    |
| Сметная прибыль 11.55*0.9<br>[4_3_11]                    |    |  | 10.4000 |      |          |        | 32438  |      |      |        |    |
| ВСЕГО :  |    |  |         |      |          |        | 239573 |      |      |        |    |
| 2. Ремонт кирпичной кладки оголовков                     |    |  |         |      |          |        |        |      |      |        |    |
| 14   | 19 | Ремонт кирпичной кладки оголовков труб<br>при глубине заделки в 1/2 кирпича площад<br>ью в одном месте до 1 м2<br>Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500<br>Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500                       | 100 м2  | 0.05 | 10376.34 | 111.35 | 519    | 177  | 6    | 19.88  |    |
|  |    |  |         |      | 3548.62  | 13.89  |        |      | 1    | 0.05   |    |
| Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах           |    |  | руб.    |      |          |        | 519    | 177  | 6    | 20     |    |
|  |    |  |         |      |          |        |        |      | 1    |        |    |
| -накладные расходы                                       |    |  | руб.    |      |          |        | 153    |      |      |        |    |
| -сметная прибыль   |    |  | руб.    |      |          |        | 125    |      |      |        |    |
| ВСЕГО:   |    |  |         |      |          |        | 797    |      |      |        |    |
| Индекс на осн з/п (пр.10 п.14 сентябрь 2015)             |    |  | 14.4400 |      |          |        | 2556   |      |      |        |    |

| 1 | 2  | 3 | 4 | 5       | 6 | 7 | 8 | 9    | 10 | 11 | 12 |
|---|--|---|---|---------|---|---|---|------|----|----|----|
|   | [2_1_6]  |   |   |         |   |   |   |      |    |    |    |
|   | Индекс на экспл. машин 4.19*1.18<br>[2_1_7]        |   |   | 4.9400  |   |   |   | 25   |    |    |    |
|   | Индекс на з/п машинистов<br>[2_1_8]                |   |   | 14.4400 |   |   |   | 14   |    |    |    |
|   | Индекс к стоимости материалов 7.99*1.18<br>[2_1_9] |   |   | 9.4300  |   |   |   | 3168 |    |    |    |
|   | ИТОГО:   |   |   |         |   |   |   | 5763 |    |    |    |
|   | Накладные расходы 12.27*0.94<br>[3_2_10]           |   |   | 11.5300 |   |   |   | 1764 |    |    |    |
|   | ИТОГО:   |   |   |         |   |   |   | 7527 |    |    |    |
|   | Сметная прибыль 11.55*0.9<br>[4_3_11]              |   |   | 10.4000 |   |   |   | 1300 |    |    |    |
|   | ВСЕГО :  |   |   |         |   |   |   | 8827 |    |    |    |

### 3. Погрузка мусора

|    |   |                        |     |       |       |       |     |    |     |      |
|----|---|------------------------|-----|-------|-------|-------|-----|----|-----|------|
| 15 | 20 Погрузка при автомобильных перевозках му<br>сора строительного с погрузкой вручную | ТССЦпг01<br>-10101-041 | 1 т | 6.617 | 42.28 | 37.82 | 280 | 30 | 250 | 3.84 |
|    |   |                        |     |       | 4.46  |       |     |    |     |      |

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 280 30 250 4

-накладные расходы руб. 30

-сметная прибыль руб. 18

ВСЕГО: 328

Индекс на осн з/п (пр..11 п. 9.12 сентябрь 2015)  
[2\_1\_6] 14.4400 433

Индекс на экспл. машин 6.25\*1.18  
[2\_1\_7] 7.3800 1845

Индекс на з/п машинистов  
[2\_1\_8] 14.4400 0

Индекс к стоимости материалов  
[2\_1\_9] 0.0000 0

ИТОГО: 2278

Накладные расходы 14.44\*0.94  
[3\_2\_10] 13.5700 407

ИТОГО: 2685

сметная прибыль 14.44\*0.9  
[4\_3\_11] 13.0000 234

ВСЕГО : 2919

### 4. Автоперевозка

|    |  |                        |     |       |      |      |    |  |    |  |
|----|--|------------------------|-----|-------|------|------|----|--|----|--|
| 16 | 21 Перевозка грузов I класса автомобилями-с<br>амосвалами грузоподъемностью 10 т работа<br>кучих вне карьера на расстояние до 5 км | ТССЦпг01<br>-32101-005 | 1 т | 6.617 | 7.34 | 7.34 | 49 |  | 49 |  |
|----|--|------------------------|-----|-------|------|------|----|--|----|--|

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 49 49

ВСЕГО: 49

Индекс на автоперевозки (сентябрь 2015) 6.89\*1.18  
[2\_1\_7] 8.1300 398

ВСЕГО : 398

### 5. Материалы в текущих ценах

|    |                             |          |    |         |        |  |        |  |  |  |
|----|-----------------------------|----------|----|---------|--------|--|--------|--|--|--|
| 17 | 22 Бикрост ТКП верхний слой | ПРАЙС    | м2 | 1006.50 | 120.00 |  | 120780 |  |  |  |
| 18 | 23 Бикрост ТПП нижний слой  | ТССЦпг01 | м2 | 928.00  | 90.00  |  | 83520  |  |  |  |

| 1  | 2  | 3   | 4  | 5 | 6    | 7       | 8 | 9      | 10     | 11 | 12 |
|--|----|---|----|---|------|---------|---|--------|--------|----|----|
| 19   | 24 | Раствор головый кладочный цементный М100 ТССЦпг01           | м3 |   | 5.20 | 4600.00 |   | 23920  |        |    |    |
| 20   | 25 | Зонт стальной из оцинкованной стали 400х ТССЦпг01<br>1500мм | шт |   | 8.00 | 7100.00 |   | 56800  |        |    |    |
| Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах |    |   |    |   |      |         |   | руб.   | 285020 |    |    |
| ВСЕГО:   |    |   |    |   |      |         |   |        | 285020 |    |    |
| Транспортные расходы<br>[2_1_5]                |    |   |    |   |      |         |   | 0.0100 | 2850   |    |    |
| ИТОГО:   |    |   |    |   |      |         |   |        | 287870 |    |    |
| Заготовительно-складские расходы<br>[3_2_5]    |    |   |    |   |      |         |   | 0.0200 | 5757   |    |    |
| ВСЕГО :  |    |   |    |   |      |         |   |        | 293627 |    |    |

|  |      |        |       |       |     |
|--|------|--------|-------|-------|-----|
| Итого прямых затрат по акту в базовых ценах: | руб. | 303449 | 5998  | 1730  |     |
|  |      |        |       | 85    |     |
| -накладные расходы                           | руб. | 5591   |       |       |     |
| -сметная прибыль                             | руб. | 3262   |       |       |     |
| Итого по акту в базовых ценах:               | руб. | 312302 |       |       |     |
| Итого прямых затрат по акту в текущих ценах: | руб. | 446847 | 86611 | 11823 | 642 |
|  |      |        |       | 1227  | 6   |
| -накладные расходы                           |      | 64525  |       |       |     |
| -сметная прибыль                             |      | 33972  |       |       |     |
| Итого по акту в текущих ценах:               | руб. | 545344 |       |       |     |
| Снижение стоимости:                          | руб. | 106794 |       |       |     |
| Итого по акту со снижением стоимости:        | руб. | 438550 |       |       |     |

Итого по акту в текущих ценах: Четыреста тридцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят руб.



Сдал: Директор ООО «Котр-сервис»

подпись

*[Handwritten signature]*

подпись

А.А. Мушкин  
расшифровка подписи

Принял: Председатель ТСЖ «Ефима Колчина, 74»



*[Handwritten signature]*

подпись

С.И. Горбунова  
расшифровка подписи