

Инвестор _____	организация, адрес, телефон, факс _____	по ОКПО _____	Код 0322005
Заказчик ТСЖ "Путейская, 5"	организация, адрес, телефон, факс _____	по ОКПО _____	Форма по ОКУД
Подрядчик ООО "КРОВЕЛЬ"	организация, адрес, телефон, факс _____	по ОКПО _____	
Стройка _____	наименование, адрес _____		
Объект Путейская, 5	наименование _____		
Вид деятельности по ОКДП _____		номер _____	
Договор подряда _____		дата 06.06.17	
Вид операции _____			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	по
07	07.07.17	06.06.17	07.07.17


АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ

Обшивка цоколя профнастилом. Устройство отмостки

Сметная стоимость выполненных работ

781,666 тыс. руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	на единицу	всего
Раздел Отмостка										
1	06-01-089-1	Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15 10 м2 конструкций ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 14,86; ЭММ 6,48; МАТ 4,98; ЗПМ 14,86	3,7	588,92	406,24	18 006	7 369	9 740	16,01	59,23
		Накладные расходы	86 %	134,02	46,72			2 569	3,36	12,44
		Сметная прибыль	47 %							
		Итого с НР и СП				31 224				
2	11-01-004-9	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15 100 м2 изолируемой поверхности ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 14,86; ЭММ 7,04; МАТ 6,77; ЗПМ 14,86	0,0309	837,61	20,67	266	167	4	31,02	0,96
		Накладные расходы	88 %	364,16	0,52				0,04	0,00
		Сметная прибыль	46 %							
		Итого с НР и СП				490				
3	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 14,86; ЭММ 6,15; МАТ 4,3; ЗПМ 14,86	0,389	8 723,89	2 812,78	23 736	10 018	6 729	207,00	80,52
		Накладные расходы	76 %	1 733,00	312,57			1 807	22,50	8,75
		Сметная прибыль	40 %					4 730		
	401-0006	ПОПРАВКИ К: МАТ)*1,18	39,678	1 003,21		230 871				
		Итого с НР и СП				268 324				
4	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонки (сетка 1,114кг/м2*259,35м2=288,92кг) K=(МАТ)*1,18; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП ТЗ)*1,15 1 Т	0,28892	450,21	59,18	1 271	594	113	14,54	4,20
		Накладные расходы	76 %	138,24	2,77			12	0,20	0,06
		Сметная прибыль	40 %							
		Итого с НР и СП				1 974				
5	101-6033	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 100x100 мм K=(МАТ)*1,18	259,35	14,30		8 641				
		Итого с НР и СП								
6	101-1616	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром: 10 мм K=(МАТ)*1,18	0,062244	6 481,75		2 719				
		Итого с НР и СП								
7	46-03-013-1	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм 100 отверстий ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 14,86; ЭММ 4,37	5,52	151,19	105,42	6 297	3 754	2 543	5,00	27,60
		Накладные расходы	79 %	45,77						
		Сметная прибыль	43 %							
		Итого с НР и СП				10 877				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	01-02-055-2	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15 100 м3 грунта ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 14,86	0,055	1 954,63		1 598	1 598		217,35	11,95	
		Накладные расходы		58 %						927	
		Сметная прибыль		28 %						447	
		Итого с НР и СП								2 972	
Итого по разделу Отмостка							327 221,00	23 500,00	19 129,00	4 388,00	184,46
											21,25

Раздел Цоколь

1	15-01-063-2	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15 100 м2 поверхности облицовки ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 14,86; ЭММ 5,48; МАТ 2,68; ЗПМ 14,86	2,827	38 598,97	293,79	340 971	56 373	4 551	136,16	384,92	
		Накладные расходы		76 %						43 004	
		Сметная прибыль		34 %						19 239	
		Итого с НР и СП								261 925	
2	101-4592	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер матовый С10-1100-0,5 К=МАТ*1,18 101-3250 покрытием м2	-333,586	166,75		- 141 289					
		Итого с НР и СП								261 925	
3	15-01-070-1	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием К=МАТ*0; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15 1 м2 проемов ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 14,86; ЭММ 4,91; МАТ 3,23	12,5	18,42	0,65	3 341	3 301	40	1,78	22,28	
		Накладные расходы		76 %						2 509	
		Сметная прибыль		34 %						1 122	
		Итого с НР и СП								6 972	
4	101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием П.М	260	35,40		35 619					
		ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МАТ 3,87									
5	101-2410	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием П.М ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МАТ 4,37	30	31,38		4 114					
Итого по разделу Цоколь							454 047,00	59 674,00	4 591,00	211,00	407,20
											1,02

Раздел Погрузка и перевозка

1	t01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вочную 1 Т ГРУЗА ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 14,86; ЭММ 6,1	1	56,53	56,53	345		345		
		Итого с НР и СП								345
2	t03-21-001-5	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (без выезда мусора) 1 Т ГРУЗА ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 6,11	1	8,66	8,66	53		53		
		Итого с НР и СП								53
Итого по разделу Погрузка и перевозка							398,00		398,00	

Итого по разделам 781 666
Всего по смете 781 666



Сдал
Принял



Мингазов А.Г.
Зайцева Н.П.