

| | | | | | |
|-----------|--|-----------------------------------|--------------------------|-------|---------------|
| Инвестор | _____ | организация, адрес, телефон, факс | Форма по ОКПД | Код | 0322005 |
| Заказчик | ТСЖ "Седельникова, 113" | организация, адрес, телефон, факс | по ОКПО | | |
| Подрядчик | ООО "КРОВЕЛЬ" | организация, адрес, телефон, факс | по ОКПО | | |
| Стройка | _____ | наименование, адрес | по ОКПО | | |
| Объект | УР, г.Сарапул, ул.Седельникова, 113, капитальный ремонт мягкой кровли, 2й этап | наименование | по ОКПО | | |
| | | | Вид деятельности по ОКДП | | |
| | | | Договор подряда | номер | 19 |
| | | | | дата | 17.07.2018 г. |
| | | | Вид операции | | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|----|
| | 10.06.19 | с | по |

АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ

Капитальный ремонт мягкой кровли

Сметная стоимость выполненных работ 534,690 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость 567,960 чел.-ч
 Средства на оплату труда 83,343 тыс. руб.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|-----------------------------|--------------------------------|---|------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | | Всего | Экспл. машин в т.ч. зарплата | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин в т.ч. зарплата | основных рабочих машинистов | |
| | | | | | | | | | Основная зарплата | на единицу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел Ремонт кровли | | | | | | | | | | |
| 1 | 46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов <i>100 м2</i> ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 16,78; ЭММ 4,48 | 3,7135 | 161,05 | 48,89 | 7 802 | 6 989 | 813 | 14,38 | 53,40 |
| | | Накладные расходы | 79 % | | | 5 521 | | | | |
| | | Сметная прибыль | 43 % | | | 3 005 | | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | 16 328 | | | | |
| 2 | 46-04-008-02 | Разборка покрытий кровель из листовой стали <i>100 м2</i> ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 16,78; ЭММ 4,49 | 0,6552 | 81,69 | 14,77 | 779 | 736 | 43 | 8,58 | 5,62 |
| | | Накладные расходы | 79 % | | | 581 | | | | |
| | | Сметная прибыль | 43 % | | | 316 | | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | 1 676 | | | | |
| 3 | 69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора (демонтаж стяжки бетонной) K=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 <i>100 т</i> | 0,17 | 1 786,89 | | 5 097 | 5 097 | | 246,47 | 41,9 |
| | | ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 16,78 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 62 % | | | 3 160 | | | | |
| | | Сметная прибыль | 36 % | | | 1 835 | | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | 10 092 | | | | |
| 4 | 12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15 <i>100 м2</i> | 3,3394 | 589,77 | 276,04 | 22 249 | 15 155 | 5 752 | 31,30 | 104,5 |
| | | ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 16,78; ЭММ 6,24; МАТ 9,29; ЗПМ 16,78 | | 270,46 | 27,33 | | | 1 531 | 1,94 | 6,4 |
| | | Накладные расходы | 86 % | | | 14 350 | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | 6 674 | | | | |
| | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 <i>м3</i> | 5,109282 | 646,99 | | 22 941 | | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | 66 214 | | | | |
| 5 | 12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15 <i>100 м2</i> | 83,485 | 13,79 | 3,85 | 15 960 | 13 925 | 2 035 | 1,15 | 96, |
| | | ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 16,78; ЭММ 6,33; ЗПМ 16,78 | | 9,94 | 0,43 | | | 602 | 0,03 | 2, |
| | | Накладные расходы | 86 % | | | 12 493 | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | 5 811 | | | | |
| | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 <i>м3</i> | 8,51547 | 646,99 | | 38 235 | | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | 72 499 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|----|---------------------|---|--------|------------|------------------|-----------------|---------|--------|--------------|---------------|---------------|
| 6 | 06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1,15 ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 16,78; ЭММ 10,77; МАТ 4,91; ЗПМ 16,78 Накладные расходы Сметная прибыль Итого с НР и СП | | 0,9352 | 512,50 128,79 | 46,70 5,89 | 4 038 | 2 021 | 470 92 | 14,54 0,38 | 13,59 0,36 |
| 7 | 08.1.02.17- 0091 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия. 100x100 мм (955м2*2.8кг) ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МАТ 4,83 | м2 | 334 | 16,59 | | 26 763 | | | | |
| 8 | 12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1,15 ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 16,78; ЭММ 15,85; МАТ 9,43; ЗПМ 16,78 Накладные расходы Сметная прибыль Итого с НР и СП | 100 м2 | 3,7135 | 138,12 28,14 | 3,78 0,58 | 5 694 | 1 753 | 222 36 | 3,22 0,04 | 11,96 0,15 |
| 9 | 01.2.03.07- 0022 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ Итого с НР и СП | м | -0,1671075 | 2 360,00 | | - 3 719 | | | | 4 230 |
| 9 | 01.2.03.05- 0011 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МАТ 8,76 | л | 167,11 | 9,96 | | 14 580 | | | | |
| 10 | 12-01-002-08 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в три слоя K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1,15 ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 16,78; ЭММ 9,09; МАТ 5,22; ЗПМ 16,78 Накладные расходы Сметная прибыль Итого с НР и СП | 100 м2 | 3,3394 | 594,91 219,34 | 52,91 6,98 | 19 522 | 12 291 | 1 606 381 | 23,33 0,43 | 77,92 1,44 |
| 11 | 12.1.02.08- 0031 | Материал наплавляемый ТКП ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МАТ 6,6 | м2 | 384 | 15,51 | | 39 309 | | | | |
| 12 | 12.1.02.08- 0032 | Материал наплавляемый ТПП ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МАТ 5,78 | м2 | 384 | 15,36 | | 34 092 | | | | |
| 13 | 12.1.02.09- 0032 | Бикрост ХПП ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МАТ 6,89 | м2 | 384 | 11,29 | | 29 871 | | | | |
| 14 | 12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1,15 ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 16,78; ЭММ 8,49; МАТ 5,22; ЗПМ 16,78 Накладные расходы Сметная прибыль Итого с НР и СП | 100 м | 0,675 | 714,49 374,77 | 106,25 14,16 | 7 358 | 5 503 | 789 208 | 40,83 0,86 | 35,72 0,75 |
| 15 | 04.3.01.09- 0015 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МАТ 6,94 | м3 | 0,445 | 646,99 | | 1 998 | | | | |
| 16 | 12.1.02.08- 0032 | Материал наплавляемый ТПП ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МАТ 5,78 | м2 | 110 | 15,36 | | 9 766 | | | | |
| 17 | 12.1.02.08- 0031 | Материал наплавляемый ТКП ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МАТ 6,6 | м2 | 110 | 15,51 | | 11 260 | | | | |
| 18 | 20-02-009-06 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 500 мм K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1,15 ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 16,78; ЭММ 8,94; МАТ 9,89; ЗПМ 16,78 Накладные расходы Сметная прибыль Итого с НР и СП | шт | 2 | 17,31 10,56 | 2,89 0,15 | 482 | 354 | 52 5 | 1,15 0,01 | 2,30 0,02 |
| 19 | 19.2.02.02- 0016 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, ковпные. диаметром шахты 500 мм ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 16,78; ЭММ 8,94; МАТ 9,89; ЗПМ 16,78 Накладные расходы Сметная прибыль Итого с НР и СП | шт. | 2 | 239,19 | | 2 641 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|-----------------|--|--------|-----------|--------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 31 | 12-01-002-10 | Устройство кровель плоских из наплаваемых материалов в один слой K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15 100 м2 | 0,2128 | 218,71 | 19,54 | 485 | 326 | 39 | 9,71 | 2,07 |
| | | ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 16,78; ЭММ 9,32; МАТ 5,22; ЗПМ 16,78 | | 91,24 | 2,59 | | | 9 | 0,16 | 0,03 |
| | | Накладные расходы | 86 % | | | 288 | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | 134 | | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | 907 | | | | |
| 32 | 12.1.02.08-0031 | Материал наплаваемый ТКП м2 | 24,66 | 15,51 | | 2 524 | | | | |
| | | ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МАТ 6,6 | | | | | | | | |
| 33 | 09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15 м2 | 0 | 78,54 | 20,81 | | | | 2,76 | |
| | | ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 16,78; ЭММ 13,72; МАТ 9,48; ЗПМ 16,78 | | 27,38 | 2,46 | | | | 0,17 | |
| | | Накладные расходы | 65 % | | | 0 | | | | |
| | | Сметная прибыль | 52 % | | | 0 | | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | 0 | | | | |
| 34 | 07.1.01.03-0001 | Блок дверной стальной м2 | 0 | 2 122,98 | | | | | | |
| | | ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МАТ 4,3 | | | | | | | | |
| 35 | 15-04-030-02 | Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (дверей) K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15 100 м2 | 0 | 250,97 | 3,25 | | | | 14,04 | |
| | | ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 16,78; ЭММ 15,03; МАТ 3,83; ЗПМ 16,78 | | 124,41 | 0,61 | | | | 0,04 | |
| | | Накладные расходы | 76 % | | | 0 | | | | |
| | | Сметная прибыль | 34 % | | | 0 | | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | 0 | | | | |
| 36 | 14.4.02.04-0011 | Краска для наружных работ т | 0 | 35 992,35 | | | | | | |
| | | ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МАТ 4,56 | | | | | | | | |
| 37 | 53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами м3 | 0 | 317,83 | 33,87 | | | | 35,38 | |
| | | ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 16,78; ЭММ 7,38; МАТ 19,36; ЗПМ 16,78 | | 283,83 | 5,81 | | | | 0,43 | |
| | | Накладные расходы | 69 % | | | 0 | | | | |
| | | Сметная прибыль | 50 % | | | 0 | | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | 0 | | | | |
| 38 | 06.1.01.04-0006 | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм. марка 125 1000 шт. | 0 | 2 596,00 | | | | | | |
| | | ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МАТ 5,16 | | | | | | | | |
| Итого по разделу Ремонт кровли | | | | | | 451 952,00 | 76 373,00 | 12 404,00 | 2 933,00 | 543,10 |
| Стоимость материальных ресурсов (всего) | | | | | | 261 200 | | | | |
| Эксплуатация машин | | | | | | 12 404 | | | | |
| ЗП машинистов | | | | | | 2 933 | | | | |
| Основная ЗП рабочих | | | | | | 78 373 | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | 67 341 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 32 634 | | | | |
| Всего с НР и СП | | | | | | 451 952 | | | | |
| Раздел Люки противопожарные | | | | | | | | | | |
| 1 | 10-01-039-05 | Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 K=(МАТ)*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ))*0,7 100 м2 | 0,04 | 1 492,77 | 772,24 | 748 | 484 | 264 | 85,17 | 3,41 |
| | | ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 16,78; ЭММ 8,56; МАТ 4,93; ЗПМ 16,78 | | 720,53 | 106,51 | | | 71 | 11,53 | 0,46 |
| | | Накладные расходы | 85 % | | | 472 | | | | |
| | | Сметная прибыль | 39 % | | | 216 | | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | 1 436 | | | | |
| 2 | 09-04-003-01 | Монтаж люка противопожарного K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15 1 м2 | 4 | 2 648,52 | 0,61 | 38 787 | 1 469 | 28 | 2,24 | 8,97 |
| | | ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 16,78; ЭММ 11,57; МАТ 3,55; ЗПМ 16,78 | | 21,88 | 0,20 | | | 13 | 0,01 | 0,04 |
| | | Накладные расходы | 65 % | | | 963 | | | | |
| | | Сметная прибыль | 52 % | | | 771 | | | | |
| | 07.1.05.01-0004 | Люки металлические противопожарные (Е160) м2 | -4 | 2 557,70 | | - 35 808 | | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | 4 713 | | | | |
| Итого по разделу Люки противопожарные | | | | | | 6 149,00 | 1 953,00 | 292,00 | 84,00 | 12,38 |
| Стоимость материальных ресурсов (всего) | | | | | | 1 462 | | | | 0,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|-------|---|----|----|
| | Эксплуатация машин | | | | | | 292 | | | |
| | ЗП машинистов | | | | | | 84 | | | |
| | Основная ЗП рабочих | | | | | | 1 953 | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | 1 435 | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | 987 | | | |
| | Всего с НР и СП | | | | | | 6 149 | | | |

Раздел Погрузка и перевозка

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|----|-------|-----------------|--|--|--|--|
| 1 | т01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 1 Т ГРУЗА ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: Сметной цене: 10,88 | 17 | 42,98 | 7 950 | | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | 7 950 | | | | |
| 2 | т03-21-01-006 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне каюла на расстоянии до 6 км 1 Т ГРУЗА ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: Сметной цене: 10,96 | 17 | 7,64 | 1 423 | | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | 1 423 | | | | |
| Итого по разделу Погрузка и перевозка | | | | | 9 373,00 | | | | |

Раздел Материалы в текущих ценах

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------|--------|------------------|--|--|--|--|
| 1 | Люк противопожарный 1000*1000 шт. | 4 | 13 500,00 | 54 000 | | | | | |
| Итого по разделу Материалы в текущих ценах | | | | | 54 000,00 | | | | |

| | | |
|---------------------------------------|--------|-------|
| % Транспортных расходов | 3 | 1 620 |
| Транспортные расходы | 2 | |
| % Заготовительно-сидельничих расходов | 1 112 | |
| Заготовительно-сидельничих расходов | 56 732 | |
| Итого в текущих ценах | | |

| | |
|---------------------------|---------|
| Итого по разделам | 524 206 |
| Непредвиденные расходы 2% | 10 484 |
| Всего по смете | 534 690 |

Сдан Мингазов А.Г. (директор ООО "КРОВЕЛЬ")

Принял Галлямова Л.И. (Председатель правления ТСЖ "Седельникова, 113")

ТСЖ "Седельникова, 113" г. САРАПУЛ

